

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล										
1	ภาคอุตสาหกรรมรวมใจ มอบน้ำใสให้ชุมชน (คลองสำโรง) จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	2,130,500	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2	การเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	1,592,900	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3	ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากลและการพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ	2,495,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4	การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	6,000,000	-	-	/	-	-	-	- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง
5	ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ปากน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	4,486,200	-	-	/	-	-	-	- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ ด้วยแนวทาง BCG Model แบบครบวงจร		12,025,955							
	กิจกรรม 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง ปลาให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร	สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรปราการ	41,800	มี.ค.68	-	/	-	27,700.00	-	กำหนดจัดอบรม ดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค.68 จัดอบรมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ปลานิลในอำเภอบางบ่อ 15 ราย - รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.68 จัดอบรมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ปลานิลในอำเภอบางพลี 15 ราย
	กิจกรรม 2 การยกระดับการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานด้านพืช 2.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตข้าว 2.2 ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	139,100	พ.ค.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.68
	กิจกรรม 3 การพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน ในเมือง	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	120,300	พ.ค.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	กิจกรรม 4 การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เป็ดปากน้ำ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ	1,044,420	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรม 5 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ	109,900	มี.ค.68	-	/	-	61,200.00	-	กำหนดจัดอบรม ดังนี้ - รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มี.ค.68 ณ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ราย - รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มี.ค.68 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ราย
	กิจกรรม 6 การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	513,700	พ.ค.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	กิจกรรม 7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ	136,200	เม.ย.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดประชุมคัดเลือกสินค้า เพื่ออบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model ภายในเดือน เม.ย. - พ.ค.2568
	กิจกรรม 8 การเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	2,093,270	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
	กิจกรรม 9 การจัดงานมหกรรมมะม่วง น้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	3,652,200	ส.ค.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดงานมหกรรม ภายในเดือน ส.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	กิจกรรม 10 จัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000	ก.ค. - ก.ย.68	-	/	-	-	-	กำหนดจัดงานมหกรรมภายใน ไตรมาสที่ 4
	กิจกรรม 11 การขับเคลื่อนห่วงโซ่การ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ด้วยแนวทาง BCG Model แบบบูรณา การสู่เศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ	175,065	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7	พัฒนาเครือข่าย ทสม. อนุรักษ์ฟื้นฟู คลองบางโปร้ง คลองบางด้วน คลองบางฝ้าย และลดปริมาณขยะ มูลฝอยในชุมชน ตำบลบางโปร้ง ตำบลบางด้วน ตำบลบางหัวเสือ	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ	360,600	ม.ค. - ก.ย.68	-	/	-	167,313.60	-	- จัดอบรมจำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ.68, ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.68)
8	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง หกส่วน ระยะทาง 500.00 เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	40,000,000	-	-	/	-	-	-	- ประกาศเชิญชวนแล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมชายฝั่งทะเล ชุมชนเมืองบางปู หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน และหมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานโยธาธ าการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	50,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
10	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหก ส่วน ช่วงที่ 1 (ฝั่งขวา - ฝั่งซ้าย) ความ ยาว 250 เมตร	สำนักงานโยธาธ าการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	50,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง										
11	พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ อิสระ	สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ	1,960,000	จัดอบรม จำนวน 50 รุ่น - ครั้งที่ 1 อบรม 19 รุ่น (3 ก.พ. - 5 มี.ค.68) - ครั้งที่ 2 อบรม 20 รุ่น (2 มี.ค. - 2 เม.ย.68) - ครั้งที่ 3 อบรม 11 รุ่น (เม.ย. - พ.ค.68)	-	/	-	1,338,400.00	-	- จัดอบรมแล้วเสร็จครั้งที่ 1 จำนวน 19 รุ่น - จัดอบรมครั้งที่ 2 จำนวน 20 รุ่น (ระหว่างวันที่ 2 มี.ค. - 2 เม.ย.68)
12	เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างภาครัฐและ ประชาชน	สำนักงานจังหวัด สมุทรปราการ	2,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ	275,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
14	การก่อสร้างสนามฟุตบอล - กรีฑา ที่ได้ มาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ภาคสนามใน สถานศึกษา	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา สมุทรปราการ	30,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
15	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนของ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา สมุทรปราการ	1,200,600	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน										
16	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม.30+000 - กม.38+600 ด้านขวาทาง ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	40,000,000	-	-	/	-	-	-	- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
17	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม. 27+ 100 – กม.30+000 ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร ต.ปากน้ำ, ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	29,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
18	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบล บางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	55,000,000	-	-	/	-	-	-	- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง
19	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี (X1) ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	18,000,000	20 มี.ค. - 16 ส.ค.68	-	/	-	17,980,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 มี.ค.68 - วงเงิน 17,980,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. 1006 - เคหะบางพลี (X2) ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	6,500,000	19 มี.ค. - 16 ก.ค.68	-	/	-	6,478,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 18 มี.ค.68 - วงเงิน 6,478,000 บาท
21	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบางกระยาง (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 0.430 กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	3,500,000	1 มี.ค. - 28 ก.ค.68	-	/	-	2,900,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 - วงเงิน 2,900,000 บาท
22	ยกระดับถนนลูกรัง สายวัดทองรำไพ (ช่วงที่ 3) ระยะทาง 0.461 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	9,980,000	25 ก.พ. - 23 ส.ค.68	-	/	-	8,880,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 ก.พ.68 - วงเงิน 8,880,000 บาท
23	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง - คลองกระอ้อม (ช่วงที่ 3) ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	5,980,000	5 มี.ค. - 2 ส.ค.68	-	/	-	5,400,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 68 - วงเงิน 5,400,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - คลองนา ระยะทาง 2.700 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	21,500,000	-	-	/	-	-	-	- ประกาศเชิญชวนวันที่ 4 - 19 มี.ค.68 เสนอราคา 21 มี.ค.68 - อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ
25	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่หรั่ง ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	9,000,000	1 มี.ค. - 27 ส.ค.68	-	/	-	8,549,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 - วงเงิน 8,549,000 บาท
26	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วสุโข ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	9,000,000	1 มี.ค. - 27 ส.ค.68	-	/	-	8,359,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 - วงเงิน 8,359,000 บาท
27	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางคู่ขนานสะพานยกระดับเลียบคลอง สรรพสามิต (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 0.230 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	1,050,000	4 ก.พ - 3 มี.ย.68	-	/	-	999,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 68 - วงเงิน 999,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายบ้าน คลองสวน - เขตบางขุนเทียน อ.พระ สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	36,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
29	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองสวน - บ้านหัวป่า ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	7,800,000	1 มี.ค. - 28 ก.ค.68	-	/	-	7,175,000.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 - วงเงิน 7,175,000 บาท
30	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรรัตน์ ระยะทาง 1.860 กิโลเมตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรปราการ	10,700,000	1 มี.ค. - 27 ส.ค.68	-	/	-	10,678,400.00	-	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.68 - วงเงิน 10,678,400 บาท
31	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพุทธรักษา (3116) พร้อมฟุตบาท ทางเท้า ตั้งแต่ซอยแพรกษา 1 บริเวณ หน้าวัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ	60,000,000	-	-	/	-	-	-	- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำ ร่าง TOR

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
32	งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทาง หลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.26+940 - กม.39+ 800 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 12,898 เมตร ต.ปากน้ำ, ต.ท้ายบ้าน, ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	6,500,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
33	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.15+000 - กม. 35+600 ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนาน ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 178 ต้น ต.บางแก้ว, ต.บางพลีใหญ่, ต. บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	3,500,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.10+800 – กม.13+400 ปริมาณงาน 74 ต้น ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	2,100,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
35	งานติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวง หมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข – สมุทรปราการ ที่ กม.18+800 (บริเวณ สะพานยกระดับข้ามจุดกัลบรัด) ปริมาณ งาน 960 เมตร ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	20,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
36	งานติดตั้งกำแพงกันเสียง ทางหลวง หมายเลข 3256 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ที่ กม.13+541 (บริเวณสะพานต่างระดับ กิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 860 เมตร ต.ราชา เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	18,000,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
39	ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ	1,623,000	ธ.ค.67 - ก.ค.68	-	/	-	370,500.00	-	ประกอบด้วย 7 กิจกรรม - ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กิจกรรม (กิจกรรม 1-5) - กิจกรรม 6,7 กำหนดจัด ก.ค.68
40	ป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ	สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ	165,800	ก.พ. - มี.ค.68	-	/	-	165,800.00	-	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	ปลูกฝังจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	5,138,400	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
42	ฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ	1,600,000	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
43	เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัย...ห่างไกลจากอุบัติเหตุ	สำนักงานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด สมุทรปราการ	528,900	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด สมุทรปราการ	172,400	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
45	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ตามหลักสูตรยุวอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด สมุทรปราการ	404,400	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
46	รณรงค์ให้สถานประกอบการกิจการตรวจ ความปลอดภัยในการทำงาน	ศูนย์ความปลอดภัย ในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ)	97,300	-	-	-	/	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ