

๑๗. พ.ต.อ.ศุภกร บุรณะภักดีตระกูล (แทน) ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๑๘. นายทะนงศักดิ์ เคล้าละม่อม (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	กรรมการ
๑๙. นางสาวมาลัย สุ่มทรัพย์ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๐. นางธัญวรรณ ชาญพานิช (แทน) นายกเทศมนตรีนครจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๑. นางสาว ศิริพร ทับคล้าย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่	กรรมการ
๒๒. นางเมธพร เสนาะวาที (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์	กรรมการ
๒๓. นางสาวธมลักษ์วรรณ คำภักดี (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง	กรรมการ
๒๔. นายชาญศิลป์ ปานแก้ว (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๕. นายวิรัช เกลียวปฏิทินท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๖. นายวรกร บุ่งทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ และเลขานุการ
๒๗. นายวีระชาติ คงอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)	ติดราชการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายณัฏฐ์ อัสภาชน์ เตชะเสน)	ติดราชการ
๓. ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑	ติดราชการ
๔. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑	ติดราชการ
๕. นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง	ติดราชการ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	ติดราชการ
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา	ติดราชการ
๘. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๙. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๐. ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๑. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๑๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
------------------------------	---

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๒. นางสาวศศิฑาร่า พุกักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๓. นายเอก ดุสิต | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๔. นางพัชรินทร์ โสระพันธ์ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๕. นายนครเศศ หงษ์กราย | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๖. นายกรปลักษ์ ดีทองแก้ว | นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๗. นายปรินทร์ ชมภูบุตร | วิศวกรโยธา
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| ๘. นายเถลิงรัฐ ทาภูมิจิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๙. นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๐. นางสาวณิชาภัทร มาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๑. นายเมธา ศุภนาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| ๑๒. นายนิเทศ อยู่เจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๓. นางสาวนันทกานต์ ไค่นถอน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๔. นางสาวชมภัสสร พึ่งสุข | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
- ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom)
- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นายศิริวัฒน์ ดีสุข | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ |
| ๒. นางบานชื่น บัวระบัดิ | ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง

จึงเรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน ๒๓ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทูท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กับกรรมการฯ ทูท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ทูท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากยังไม่มีกรรมการฯ ทูท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการทูท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ : ๑. งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๘,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยแปดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๙๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑) งบลงทุน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑.๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ๑๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๒.๑) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๕๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณจำนวน ๗,๖๗๘,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๔) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๕๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒.๖) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๑๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๗) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๑๐) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ สรุปได้ ดังนี้

๑) งบลงทุน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

- ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ วงเงินในสัญญาจำนวน ๓๖,๕๙๖,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

- ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ

- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓,๔๙๘,๒๘๖.๓๕ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบลบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑

๓) งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๘,๙๕๔.๘๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)

๒. งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนชล

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนชล จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีแนวทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑) แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๒) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เห็นชอบโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

๒) อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๙๒๙ (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง กม.๙+๐๘๔ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๖.๓๔๗ กิโลเมตร ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 299,308,800 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
1	งบลงทุน 19 โครงการ	276,000,000				
	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ 7 โครงการ	123,500,000				
	1.1 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+600 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 22,000,000				- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแบบจากสำนัก ทางหลวงที่ 13
	1.2 งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.8+600 - กม.9+400 และ กม.10+400 - กม.12+700 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 27,000,000				- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูป รายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนาม ในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
	1.3 งานปรับปรุงและซ่อมแซมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+800 - กม.16+400 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 10,000,000				- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูป รายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนาม ในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
	1.4 งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.27+100 - กม.30+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 19,500,000				- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูป รายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนาม ในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

	<p>1.5 งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม. 30+000 - กม. 34+200 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 30,000,000</p>			<p>- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p>
	<p>1.6 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม. 37+700 - กม. 38+120 (บริเวณจุดกลับรถ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 8,500,000</p>			<p>- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p>
	<p>1.7 งานสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม. 60+015 (บริเวณวัดแจ้งราษฎร์ศรัทธาธรรม) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 6,500,000</p>			<p>- อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p>
<p>2</p>	<p>แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน 12 โครงการ</p>	<p>152,500,000</p>			
	<p>2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. 1005 - วัดบางนางเพ็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.630 กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ 10,800,000</p>			<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติผู้ชนะการประกวดราคา และกำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69</p>
	<p>2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุขนานสะพานยกระดับคลองสรพสามิต (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.6/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 โดย หจก. เอ็มวิทีคิวม คอนสตรัคชั่น</p>	<p>งบประมาณ 5,400,000 Po 4,990,000 งบประมาณเหลือจ่าย 410,000</p>			<p>- ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค. 68 - 11 พ.ค. 69 ระยะเวลา 150 วัน (7 งวดงาน) วงเงินในสัญญา 4,990,000 บาท</p>
	<p>2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง)</p>	<p>งบประมาณ 34,500,000</p>			<p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุมัติผู้ชนะการประกวดราคา และกำหนดลงนาม</p>

	<p>อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร</p>				<p>ในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69</p>
<p>2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านบางกระยาง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร</p>	<p>งบประมาณ 11,500,000</p>		<p>งบประมาณ 6,000,000 Po 5,988,000 งบประมาณเหลือจ่าย 12,000</p>	<p>2.5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกบางกระยาง - คลองบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.5/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 โดย หจก. เค้นชัยพาน้ำ</p>	<p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ผลผู้ชนะ การประกวดราคา และกำหนดลงนาม ในสัญญาในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69</p>
<p>2.6 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองสวน - ลูกบัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน คลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 1.280 กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.7/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 โดย หจก. เค้นชัยพาน้ำ</p>	<p>งบประมาณ 16,200,000 Po 16,179,000 งบประมาณเหลือจ่าย 21,000</p>		<p>งบประมาณ 6,000,000 Po 5,950,000 งบประมาณเหลือจ่าย 50,000</p>	<p>2.7 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองสวน - บางพะเนียง ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.9/2569 ลว.12 ธ.ค.68 โดย หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น</p>	<p>- ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 - เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค.68 -11 เม.ย.69 ระยะเวลา 180 วัน (9 งวดงาน) วงเงินในสัญญา 16,179,000 บาท</p>
<p>2.8 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 - หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 6,800,000</p>				<p>- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ผลผู้ชนะ การประกวดราคา และกำหนดลงนาม ในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69</p>

	ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร								
	2.9 ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่ริชเจอร์ - เซาเซโพธิ์ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพะสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.660 กิโลเมตร	งบประมาณ 24,500,000							- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวดราคา และกำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69
	2.10 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี X1 (ช่วงที่ 2) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร	งบประมาณ 7,600,000							- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวดราคา และกำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69
	2.11 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี X2 (ช่วงที่ 2) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร	งบประมาณ 19,700,000							- อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวดราคา และกำหนดลงนามในสัญญา ในวันที่ 16 - 19 ม.ค. 69
	2.12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 2 - คลองบางนางเพ็ง อำเภอบางปะองจังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.8/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 โดย หจก. เดนชัยบักน้ำ	งบประมาณ 3,500,000 PO 3,489,000 งบประมาณเหลือจ่าย 11,000							- ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.68 - เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค.68 - 11 เม.ย.69 ระยะเวลา 120 วัน (6 งาน) ว่างเงินในสัญญา 3,489,000 บาท
	งบดำเนินงาน 10 โครงการ	23,308,800	3,498,286.35	15.01	19,810,513.65				
3	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	1,288,800							
	3.1 การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติด จิตเวช เพื่อพัฒนาทักษะ และฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 1,288,800	1,166,000	90.47	122,800				อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดฝึกอบรม 8 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2569) ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดสมุทรปราการ

4	<p>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ</p> <p>4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่มีรายได้น้อย</p> <p>กิจกรรม 1 การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย</p> <p>หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>กิจกรรม 2 ก่อชีพเสริมทักษะชีวิต จัดความยากจนคนสมุทรปราการ</p> <p>หน่วยดำเนินงาน: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1</p>	516,700	181,900	100		<p>- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมจากเดิมภายในเดือนธันวาคม 2568 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p>
5	<p>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงานหลัก) และหน่วยงานดำเนินการ 5 หน่วยงาน โครงการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG</p> <p>5.1 การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง</p> <p>กิจกรรม 1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	9,810,500	61,200	0.62	1,898,000	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
		1,959,200	16,200	80.2	4,000	

<p>กิจกรรม 2 กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสดในเขตเมือง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 12,000</p>	<p>12,000</p>	<p>100</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>กิจกรรม 3 กิจกรรมรณถ่ายถอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สำหรับเพาะเลี้ยงปลา หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ</p>	<p>งบประมาณ 19,300</p>			<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดฝึกอบรม 14 มกราคม 2569) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ</p>
<p>กิจกรรม 4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลากระพงขาวแบบลดต้นทุนตามแนวทาง BCG โมเดล หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 24,200</p>			<p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดฝึกอบรม 21 มกราคม 2569) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิมยตรา อ.บางปอ จ.สมุทรปราการ</p>
<p>กิจกรรม 5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 83,500</p>	<p>33,000</p>	<p>39.52</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย</p>
<p>กิจกรรม 6 การยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี 2569 หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 1,800,000</p>			<p>อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR</p>
<p>5.2 การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านปศุสัตว์ หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 172,700</p>			<p>กำหนดจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2569</p>

<p>5.3 การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช</p>	<p>งบประมาณ 7,678,600</p>				
<p>กิจกรรม 1 กิจกรรมการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้คิ่งบงกะเจ้า (มะม่วงพันธุ์เสียววล) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ 46,900</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 2 กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>195,900</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 3 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>77,700</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 4 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเมือง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>220,000</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 5 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหนัก หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>119,200</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 6 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>48,700</p>				<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
<p>กิจกรรม 7 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>83,500</p>	<p>33,000</p>	<p>50,500</p>		<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดจัดอบรมวันที่ 26 มกราคม 2569) ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางไฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ</p>

	กิจกรรม 8 การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้ และของดีเมืองปากน้ำ หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ	6,886,700				อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
6	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 1 โครงการ	3,450,000				
	6.1 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	งบประมาณ 3,450,000	143,040.50	4.15	3,306,959.50	- ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 2 รุ่น จาก 50 รุ่น
7	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000				
	7.1 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 4,000,000			-	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายละเอียด กิจกรรมเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรปราการ พิจารณาอนุมัติ
8	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	500,000				
	8.1 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิ่งโครอสส์นทรี จังหวัด สมุทรปราการ ประจำปี 2569	งบประมาณ 500,000				ขออนุมัติดำเนินการและลงนามสัญญาแล้ว กำหนดจัดงานวันที่ 15 มีนาคม 2569
9	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	1,986,200				
	9.1 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น สูสากล	งบประมาณ 1,986,200	410,200	20.65	1,576,000	
	กิจกรรม 1 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สร้างความ เข้าใจการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็น	งบประมาณ 298,100	238,100		60,000	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบประมาณ

	ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม						
	กิจกรรม 2 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 192,100	172,100	20,000			- อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดจัดอบรมแล้วเสร็จวันที่ 15 ม.ค. 69
	กิจกรรม 3 จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชนวิถีถิ่น วิถีไทย”	งบประมาณ 1,496,000					กำหนดจัดงานมหกรรมในเดือนมีนาคม 2569
10	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	1,756,600					
	โครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	งบประมาณ 1,756,600	77,000	4.38	1,679,600		ดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมที่ 1-3 จากทั้งหมด 10 กิจกรรม และกิจกรรม 4 กำหนดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569

2) กลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 75,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
1	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ	57,000,000				
	1.1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม.58+100 - กม.61+900 (ด้านซ้ายทาง) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 1 สายทาง	งบประมาณ 27,000,000				อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	1.2 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทาง หลวงหมายเลข 3344 ระหว่าง กม.13+750 - กม. 20+181 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 3256 ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+929 (เป็นช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กม.9+084 - กม. 29+000 (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 26.347 กิโลเมตร 1 แห่ง	งบประมาณ 30,000,000				อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อ เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และเสนอขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้ากลุ่ม จังหวัดภาคกลางปริมณฑล
2	แขวงทางหลวงชนบท 1 (ปทุมธานี) จำนวน 1 โครงการ	18,000,000				
	2.1 งานแก้ไขจุดเสี่ยงทางแยกและจุดกัลลัด ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแสดงข้อความการจราจร ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง ชช.3001 แยก ทล.314 - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) (เป็นช่วงๆ) กม.9+661 - 20+328 ในพื้นที่ตำบลเป็ร็ง ระยะทาง 10.667 กิโลเมตร อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 สายทาง	งบประมาณ 18,000,000				อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการไปยังหัวหน้า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นายชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขานุการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนการลงนามในสัญญาต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จะได้เพิ่มยอด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้น

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปี)

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท โดยมีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน และมีงบประมาณที่กักไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๗,๑๘๙,๖๔๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

สรุปผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จากที่กักไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘๕,๒๗๘,๕๗๔.๓๒ บาท (แปดสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ เงินเหลือจ่าย จำนวน ๕๕,๑๒๑,๘๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบบาทสองสตางค์) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๙๑,๓๙๕,๙๔๘.๘๘ บาท (เก้าสิบล้านเก้าพันสามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทสองสตางค์) ดังนี้

๑) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ กักเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๗๕,๖๕๕,๓๒๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าพันหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จากที่กักไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๐,๘๑๒,๒๔๐ บาท (สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๖๔,๘๔๓,๐๘๐ บาท (หกสิบล้านสี่พันแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ กักเงินไว้เบิกเหลือในปีจำนวน ๔๖,๖๓๙,๕๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จากที่กักไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๒๑,๐๖๖,๖๓๑.๑๒ บาท (ยี่สิบล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบบาทสองสตางค์) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒๕,๕๗๒,๘๖๘.๘๘ บาท (ยี่สิบล้านห้าพันห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบบาทสองสตางค์) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ รอติดตามตรวจรับงาน และอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ขอเปลี่ยนชื่อประธานกรรมการและผู้ควบคุมงาน

๓) งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) กักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑,๐๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๘๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) อยู่ระหว่างส่งมอบงานและจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมาณ พ.ศ. 2568
(งบประมาณที่กินไว้เบิกเหลือปี)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
1	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองทกล้วน ระยะทาง 500.00 เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	100,000,000 งบประมาณ 40,000,000 Po 39,960,000 งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือปี 24,655,320	3,756,240	15.24	20,899,080	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผน 3.87 %
	1.2 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุทธรักษา (3116) พร้อมพุดบาททางเท้า ตั้งแต่ซอย แพรกษา 1 บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 60,000,000 Po 60,000,000 งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือปี 51,000,000	7,056,000	13.84	43,944,000	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ล่าช้ากว่าแผน 29.17 % เนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สำรวจ และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การดำเนินงานเพื่อลดปัญหาด้านการจราจร
2	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ 2.1 งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำหรุ ระหว่าง กม. 30+000 - กม.38+600 ด้านขวาทาง ระยะทาง 8.600 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้าน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	95,000,000 งบประมาณ 40,000,000 Po 38,824,500 งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือปี 33,000,825 บาท เงินเหลือจ่ายปล่อยพับ 8,021.80	32,992,803.20	100		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

3	<p>2.2 งานปรับปรุงระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระยะทาง กม.0+000 - กม. 10+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน 2 โครงการ</p> <p>3.1 ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก้วสุโข อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.400 กม. 	<p>งบประมาณ 55,000,000</p> <p>PO</p> <p>54,870,000</p> <p>งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือมีปี</p> <p>46,639,500 บาท</p>	21,066,631.12	45.17	25,572,868.88	- ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
3	<p>3.1 ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก้วสุโข อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.400 กม. 	<p>งบประมาณ 4,290,000</p> <p>PO</p> <p>3,788,000</p> <p>งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือมีปี</p> <p>4,290,000</p> <p>เงินเหลือจ่ายปล่อยพับ 502,000</p>	3,788,000	100		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	<p>3.2 ขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงผิวทางจราจร ติดตั้งป้ายให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยว งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยสายทาง สป.2001 แยกพล.34 (กม.ที่ 18+165) - บ้านลาดกระบัง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี ตำบลศิระชะจะเข้ชั้นย่อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 	<p>งบประมาณ 1,710,000</p> <p>PO</p> <p>1,749,000</p> <p>งบประมาณที่กินไว้เบิก เหลือมีปี</p> <p>1,710,000</p> <p>เงินเหลือจ่ายปล่อยพับ 5,100</p>	1,704,900	100		- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ</p>	6,000,000				

	4.1 การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 6,000,000 PO 5,989,000 งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือมีปี 5,989,000	5,989,000	100		-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
5	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	4,000,000				
	5.1 จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งปิ้งซีทาง ภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ 4,000,000 งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือมีปี 3,900,000	3,900,000	100		-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
6	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ	4,486,200				
	6.1 ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์บ้านน้ำโกอินเตอร์ (เชลล์แมนปากน้ำ)	งบประมาณ 4,486,200 งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือมีปี 4,480,000	4,480,000	100		-ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสาร ๒)

ฝ่ายเลขานุการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เห็นชอบให้เพิ่มที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินโครงการการพัฒนาเกษตรกรระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช กิจกรรมที่ ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วง น้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณจำนวน ๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่น หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเกษตรกรระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช กิจกรรมที่ ๘ การจัดงาน มหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการได้ให้ข้อมูลว่า ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ในจังหวัดสมุทรปราการจะหมดฤดูกาลมะม่วงน้ำดอกไม้ประมาณห้วงเดือนมีนาคม ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวคาดว่าจะล่วงเลยฤดูกาลมะม่วงน้ำดอกไม้ จึงเสนอขอแก้ไขชื่อกิจกรรมที่ ๘ จากเดิม “การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ” แก้ไขเป็น “การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ” เพื่อเสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาเปลี่ยนแปลง ชื่อกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อเป็นการ ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ให้ครอบคลุมมากขึ้นไม่ได้มีเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยรวมเอาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพจากทั้ง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าแปรรูปอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรปราการมาจัดแสดงและจัดจำหน่าย เพื่อมุ่งสร้าง พื้นที่ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค ช่วยเพิ่มรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด และเผยแพร่ชื่อเสียงของ “ของดีเมืองปากน้ำ” ในภาพรวมให้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านกิจกรรมที่ครบวงจร ทั้งการชิม ซ้อป นิทรรศการ และการให้ความรู้ ด้านการเกษตร โดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการ เปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงิน งบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลง โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลง หน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมที่ ๘ จากเดิม “การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ” เป็น “การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗) อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการการพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช กิจกรรมที่ ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณจำนวน ๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยดำเนินการ โดยเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมที่ ๘ จากเดิม “การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ” เปลี่ยนเป็น “การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง และไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ และให้แจ้งส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฉิวจจร

นายชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฉิวจจรจะต้องเร่งกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหานี้จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



(นายวิรัชชาติ คงอภัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอาทิตย์ แผล่งสนาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม