

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ



ผู้มาประชุม

- | | |
|--|---------|
| ๑. นายศุภมิตร ชินศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ | ประธาน |
| ๒. พันโทหญิงสุชาวดี สุปิยะ
(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. นายวิวัฒน์ จันทรโอภาส
ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๔. นางรัตนมณี จันทรรัตน์มณี
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวลักขณา ชักชวนวงษ์
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๖. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช
คลังจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๗. นายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า
พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๙. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ
แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาววิภาวี คมคาย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๑. นายปรศุ สุระมานะ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๒. นางณัฐชุตตา เข้มทองสกุล
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๓. นายศิริวัฒน์ ดีสุข
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๔. นายเฉลิมรัฐ คงแก้ว
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๕. นายณัฐภูภพ วิรัตน์ชัยบุตร
(แทน) ผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์ ปิยะชน
(แทน) ผู้จัดการสำนักงานประสานนครหลวง สาขาสมุทรปราการ | กรรมการ |
| ๑๗. น.อ.สุชาติ แก้วฝัก
ผู้แทนกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ | กรรมการ |

๑๘. นางสาววสุธิดา นักเกษม (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	กรรมการ
๑๙. นายเอก ดุสิตยานนท์ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๐. นายสมยศ อันโต (แทน) นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๑. นายอนุรักษ์ ผ่องโอสถ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่	กรรมการ
๒๒. น.อ. อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง	กรรมการ
๒๓. นางเมธาพร เสนาะวาที (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์	กรรมการ
๒๔. นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง	กรรมการ
๒๕. นายพิสันท์ อยู่สุวรรณ (แทน) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่	กรรมการ
๒๖. นายชำนาญ รุ่งสว่าง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว	กรรมการ
๒๗. นายวิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๘. นายวุฒิศักดิ์ สีสุข (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๒๙. นายพงศกร ชูวิชา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๓๐. นายชาญศิลป์ ปานแก้ว ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๓๑. นายวิรัช เกลียวปฏินันท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ
๓๒. นายณธกร จิตอรุณธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ	กรรมการ และเลขานุการ
๓๓. นายวีรชาติ คงอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๔. นายอาทิตย์ แหล่งสนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจสำคัญ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายนิกุล ธนวรเมธ)	ติดราชการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายประทีป นทีทวีวัฒน์)	ติดราชการ
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายณัฏวันท์ อัลภาชน์ เตชะเสน)	ติดราชการ
๔. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๑๑	ติดราชการ
๕. ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ
๖. ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	ติดภารกิจ /ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. นายณปภัช เสียงเพราะ | วิศวกรโยธา
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| ๒. นางสาวธนพร ชินศรี | เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ |
| ๓. นางสาวเกศราภรณ์ สุวรรณชนะ | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๔. นางสาวศศิฑาราท พุกักดี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๕. นายชลชาสน์ คงเรือง | นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๖. นายเดชา ศรีเดช | ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเมืองใหม่ |
| ๗. นายเถลิงรัฐ ทาวุฒิ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๘. นายสุทธิรักษ์ บุญช่วยรอด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๙. นางสาวณิชาภัทร มาลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๐. นายเมธา ศุภนาม | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| ๑๑. นายนิเทศ อยู่เจริญ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๒. นางสาวนันทกานต์ โคนถอน | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๓. นางสาวชมภัสสร พึ่งสุข | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๑๔. นายภวินท์สุข ตั้งพงศ์ศิริประภา | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน |

ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom)

- | | |
|-------------------------|---|
| ๑. นางบานชื่น บัวระบัติ | ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ |
| ๒. นายกฤษฎา ทองสวัสดิ์ | ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ |
| ๓. นายสิทธิชัย สุดสวาท | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ |
| ๔. นางสาวนงลักษณ์ ละออง | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| ๕. นายสรายุทธ ศิริพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป) ชุดใหม่ แทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระลง ตามมาตรา ๑๓ วรรค ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นที่ไปตามแผนพัฒนาจังหวัด อย่างยั่งยืน ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด นั้น

จังหวัดสมุทรปราการ จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป) เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ และพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ โดยมีระเบียบวาระเป็นเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ นั้น

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด จำนวน ๒๒ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านทราบแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.samutprakan.go.th และได้แนบในวาระการประชุมให้กรรมการฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ หากกรรมการฯ ท่านใดมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ในเบื้องต้นขอมติที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ไปก่อนเพื่อให้วาระการประชุมดำเนินต่อไปได้แต่หากกรรมการท่านใดมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใดขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒๔๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป)

ฝ่ายเลขานุการ

(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๓ กำหนดให้กรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคม จึงทำให้ผู้แทนในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการดังกล่าว ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

(๒) จังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่ง ที่ ๒๔๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๗ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

๑.๗.๑ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

๑.๗.๒ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

๑.๘ กรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๘.๑ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๘.๒ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล ผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

๑.๘.๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

๒. อำนาจหน้าที่

(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๗ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.บ. กำหนด

(๒) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๒๔ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

(๓) กำกับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

(๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด อย่างยั่งยืนระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

(๕) จัดทำบันทึกความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

(๖) วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อ ก.น.บ.

(๗) กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.น.บ. ทราบ

(๘) เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหอันเกิดจากนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือคำสั่งของราชการส่วนกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัด ต่อ ก.น.บ. เพื่อพิจารณา

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.บ.จ. มอบหมาย

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่ ก.น.บ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ :

๑. งบจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๘,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สามร้อยแปดล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๙๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยมีหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑) งบลงทุน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑.๑) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)

๑.๒) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ๑๒ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๒.๑) สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๕๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๒,๗๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๓) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ ๘ กิจกรรม งบประมาณจำนวน ๗,๖๗๘,๖๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๔) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๕) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

๒.๖) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๑๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒.๗) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒.๘) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๗๕๖,๖๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.๑๐) ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑,๒๘๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ)

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ สรุปได้ ดังนี้

๑) งบลงทุน จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

- ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันครบแล้ว ทั้ง ๑๙ โครงการ วงเงินในสัญญา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๗๓,๕๖๙,๑๒๒ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒,๔๓๐,๘๗๘ บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๔๔๐,๑๕๗.๐๘ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๘๑

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ
๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๓,๓๐๘,๘๐๐ บาท
(ยี่สิบสามล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ
- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงินจำนวน ๙,๑๗๓,๙๘๐.๑ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๖
- มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและเงินเหลือจ่ายจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
จำนวน ๓๗๓,๐๗๑.๑๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

๒.๑ โครงการประเภทกิจกรรมฝึกอบรมที่ยังอบรมไม่แล้วเสร็จ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (To be number one) และโครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

๒.๒ โครงการจัดงานมหกรรม (Event) ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๔ กิจกรรม ดังนี้

๑) การจัดงานมหกรรมท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีไทย” งบประมาณ
๑,๔๙๖,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยกำหนดจัดงานในระหว่าง
วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๙ ณ ตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อย

๒) การจัดงานยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี ๒๕๖๙
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว และกำหนดจัดงานใน
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พ.ค. ๖๙ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

๓) การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิจารณ์ร่าง
TOR ลงประกาศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ครบกำหนดวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๔) การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ งบประมาณ
๖,๘๘๖,๗๐๐ บาท โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ลงประกาศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ครบกำหนดวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓ งบรายจ่ายอื่น งบประมาณจำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้ว ๗,๘๐๙,๕๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๗

- เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓,๔๒๗,๔๘๙.๔๑ บาท (สามล้านสี่แสนสอง
หมื่นเจ็ดพันสี่แปดสิบเก้าบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๙

๒ งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล

จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริณทล จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน
๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีแนวทางหลวงสมุทรปราการ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑
(ปทุมธานี) เป็นหน่วยดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม.๕๘+๑๐๐ - กม.๖๑+๙๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ สายทาง ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ดำเนินการก่อสร้างแล้ว วงเงินในสัญญา ๒๖,๙๔๙,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒) โครงการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๙๒๙ (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง กม.๙+๐๘๔ - กม.๒๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๒๖.๓๔๗ กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการประจำภาคกลางพิจารณา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) โครงการงานแก้ไขจุดเสี่ยงทางแยกและจุดกัลบรถ ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแสดงข้อความ การจราจร ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สายทาง ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) (เป็นช่วงๆ) กม.๙+๖๖๑ - ๒๐+๓๒๘ ในพื้นที่ตำบลเป็ริง ระยะทาง ๑๐.๖๖๗ กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง

ดำเนินการก่อสร้างแล้ว วงเงินในสัญญา ๑๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙๙,๓๐๘,๘๐๐ บาท

-	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
	งบลงทุน ๑๙ โครงการ	๒๗๖,๐๐๐,๐๐๐				
๑	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ๗ โครงการ	๑๒๓,๕๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๖๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ po ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐	๓,๒๗๐,๐๐๐	๑๕	๑๘,๕๖๐,๐๐๐	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว ๑๕% ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐ ผู้รับจ้างกำลังเข้าพื้นที่ดำเนินงาน
	๑.๒ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม. ๘+๖๐๐ - กม.๙+๔๐๐ และกม.๑๐+๔๐๐ - กม. ๑๒+๗๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๓.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ po ๒๖,๔๘๔,๑๒๒ งบประมาณเหลือจ่าย ๕๑๕,๘๗๘	-	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐.๐๖ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๕๔
	๑.๓ งานปรับปรุงและซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.๑๒+๘๐๐ - กม.๑๖+๔๐๐ ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ po ๙,๙๙๐,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๑๔.๖๙ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๑.๕๙

	<p>๑.๔ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.๒๗+๑๐๐ - กม. ๓๐+๐๐๐ ด้านขวาทาง ระยะทาง ๒.๙๐๐ กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ po ๑๙,๑๒๕,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๓๗๕,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐.๐๘ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๑๔.๕๘</p>
	<p>๑.๕ งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. ๓๐+๐๐๐ - กม.๓๔+๒๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ po ๒๙,๔๐๘,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๕๙๒,๐๐๐</p>	<p>๔,๔๑๑,๒๐๐</p>	<p>๑๕</p>	<p>๒๔,๙๙๖,๘๐๐</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๑,๒๐๐ บาท ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐.๙๓ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๒๗.๗๘ โดยผู้รับจ้าง ขอหยุดงานเนื่องจากได้รับผลกระทบ จากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง</p>
	<p>๑.๖ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.๓๗+๗๐๐ - กม.๓๘+๑๒๐ (บริเวณจุดกลับรถ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ po ๘,๓๘๐,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๒๐,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐.๒ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๖๑.๔๕ เนื่องจากติดสาธารณูปโภคหน้างาน อาทิ - ต้นไม้ เสาไฟโซลาร์เซลล์ของเทศบาลตำบล บางปู - บ่อพักท่อร้อยสายไฟของการไฟฟ้านครหลวง</p>
	<p>๑.๗ งานสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ที่ กม. ๖๐+๐๑๕ (บริเวณวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ po ๖,๔๘๘,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๒,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐.๔๕ ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๒๕.๔ เนื่องจากติดแนวท่อประปาและสายไฟฟ้า</p>

๒	แนวทางหลวงชนบทสมุทรปราการ จำนวน ๑๒ โครงการ	๑๕๒,๕๐๐,๐๐๐				
	๒.๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. ๑๐๐๕ - วัดบางนางเพ็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๖๓๐ กิโลเมตร -สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๒/๒๕๖๙ ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๔ พ.ค.๖๙ ระยะเวลา ๑๒๐วัน (๘ งวดงาน) ขยายสัญญาทำให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ	งบประมาณ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ po ๑๐,๗๘๙,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๑,๐๐๐	-	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๙๐.๙๕ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๔.๖๓
	๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคูขานสะพานยกระดับเลียบบคลองสรรพสามิต (ช่วงที่ ๒) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๐๕๐ กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๖/๒๕๖๙ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๓ ธ.ค.๖๘ - ๑๑ พ.ค.๖๙ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๗ งวดงาน) ขยายสัญญาทำให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดย หจก. เขียววิทย์คุณ คอนสตรัคชั่น	งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ po ๔,๙๙๐,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๔๑๐,๐๐๐	๓,๖๒๙,๐๒๔.๙๘	๗๒.๗๒	๑,๓๖๐,๙๗๕.๐๒	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๙๖.๓๙ ถ้าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๐.๕๐
	๒.๓ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร	งบประมาณ ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ po ๓๔,๔๘๕,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐	๕,๑๗๒,๗๕๐	๑๕	๒๙,๓๑๒,๒๕๐	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว ๑๕% ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๐ ถ้าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ ๐.๐๙

<p>๒.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ - บ้านบางกระยาง อำเภอบางป้อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๔๐๐ กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๒/๒๕๖๙ ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๓ มิ.ย.๖๙ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๑๐ งวดงาน) โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ</p>	<p>งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ po ๑๑,๔๘๙,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๑,๐๐๐</p>	<p>-</p>			<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๑๐๐ เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๔๔.๘๖ คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
<p>๒.๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกบางกระยาง - คลองบ้านระกาศ อำเภอบางป้อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๕/๒๕๖๙ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๖๘ เริ่มต้นสัญญา ๑๓ ธ.ค.๖๘ - ๑๑ พ.ค.๖๙ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งวดงาน) ขยายสัญญาทำให้สิ้นสุดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ</p>	<p>งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ Po ๕,๙๘๘,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๑๒,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>--</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๙๑.๖๗ เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๑.๔๙</p>
<p>๒.๖ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - ลูกวัว หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๒๘๐ กิโลเมตร - สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๗/๒๕๖๙ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๖๘ - เริ่มต้นสัญญา ๑๓ ธ.ค.๖๘ -๑๑ เม.ย.๖๙ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๙ งวดงาน) ขยายสัญญา สิ้นสุดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ</p>	<p>งบประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ Po ๑๖,๑๗๙,๐๐๐ งบประมาณเหลือจ่าย ๒๑,๐๐๐</p>	<p>๑๐,๘๕๔,๓๕๗.๔๖</p>	<p>๖๗</p>	<p>๕,๓๒๔,๖๔๒.๕๔-</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน ผลงานก่อสร้างสะสม ๙๑.๒๗ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒๙.๑๔</p>

<p>๒.๗ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสวน - บางพะเนียง ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๕๘๐ กิโลเมตร</p> <p>- สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๙/๒๕๖๙ ลว.๑๒ ธ.ค.๖๘</p> <p>- เริ่มต้นสัญญา ๑๓ ธ.ค.๖๘ - ๑๑ พ.ค.๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๖ งวดงาน)</p> <p>โดย หจก.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๖,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>Po</p> <p>๕,๙๕๐,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>๕,๙๕๐,๐๐๐</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>-</p>	<p>ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ</p>
<p>๒.๘ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ - หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร</p> <p>สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๒/๒๕๖๙ ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๔ พ.ค.๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๗ งวดงาน)</p> <p>ขยายสัญญาทำให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙</p> <p>โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๖,๘๐๐,๐๐๐</p> <p>Po</p> <p>๖,๗๘๙,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๑๑,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๘๙.๗๓ เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๗.๑๐</p>
<p>๒.๙ ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิระจรเข้ - เชาวโพธิ์ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๖๖๐ กิโลเมตร</p> <p>สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๒/๒๕๖๙ ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๓ ก.ค.๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๘๐ วัน (๑๒ งวดงาน)</p> <p>โดย บจก. พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๑</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๒๔,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>Po</p> <p>๒๔,๔๘๕,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๑๕,๐๐๐</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๔๓.๒๘ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ -๘.๔๔</p>

	<p>๒.๑๐ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๑ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร</p> <p>- สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๐/๒๕๖๙</p> <p>ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา</p> <p>๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๔ พ.ค. ๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๖ งวดงาน)</p> <p>ขยายสัญญาให้สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙</p> <p>โดย บจก. ประโยชน์การโยธา</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๗,๖๐๐,๐๐๐</p> <p>Po</p> <p>๗,๕๘๓,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๑๗,๐๐๐</p>	๖,๖๓๒,๑๔๕.๑๕	๘๗.๔๖	๙๕๐,๘๕๔.๘๕	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว ๑๕% เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน
	<p>๒.๑๑ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๒ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร</p> <p>- สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๒๔/๒๕๖๙</p> <p>ลว. ๑๔ ม.ค. ๖๙ เริ่มต้นสัญญา</p> <p>๑๕ ม.ค.๖๙ - ๑๓ มี.ย. ๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๕๐ วัน (๙ งวดงาน)</p> <p>โดย บจก. ประโยชน์การโยธา</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๑๙,๗๐๐,๐๐๐</p> <p>Po</p> <p>๑๙,๖๗๘,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๒๒,๐๐๐</p>	๑๗,๕๒๐,๖๗๙.๔๙	๘๙	๒,๑๕๗,๓๒๐.๕๑	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว ๑๕% เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวดงาน คงเหลือ ๒ งวดงาน ผลงานก่อสร้างสะสม ร้อยละ ๙๐.๔๒ เร็วกว่าแผนงาน ร้อยละ ๒๒.๗๗
	<p>๒.๑๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๒ - คลองบางนางเพ็ง อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๔๐๐ กิโลเมตร</p> <p>- สัญญาเลขที่ ขทช.สป.๘/๒๕๖๙</p> <p>ลว. ๑๒ ธ.ค. ๖๘ เริ่มต้นสัญญา</p> <p>๑๓ ธ.ค.๖๘ - ๑๑ เม.ย.๖๙</p> <p>ระยะเวลา ๑๒๐ วัน (๖ งวดงาน)</p> <p>โดย หจก. เด่นชัยปากน้ำ</p>	<p>งบประมาณ</p> <p>๓,๕๐๐,๐๐๐</p> <p>PO</p> <p>๓,๔๘๙,๐๐๐</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย</p> <p>๑๑,๐๐๐</p>	-	-	-	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ผลงานก่อสร้างสะสม ๕๗.๖ ล่าช้ากว่าแผน ร้อยละ ๒๓.๙๘
	งบดำเนินงาน ๑๐ โครงการ	๒๓,๓๐๘,๘๐๐	๓,๔๙๘,๒๘๖.๓๕	๑๕.๐๑	๑๙,๘๑๐,๕๑๓.๖๕	
๓	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๒๘๘,๘๐๐				

	๓.๑ การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ยาเสพติด จิตเวช เพื่อพัฒนาทักษะ และฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๑,๒๘๘,๘๐๐	๑,๑๖๗,๐๐๐	๙๐.๕๔	-	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และมีเงินคืน ๑,๘๐๐ บาท
๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๑๖,๗๐๐	๕๑๑๖๑๑	๙๙.๐๒	๕,๐๓๙	
	๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างเสริมทักษะ ชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบาง และ ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย กิจกรรม ๑ การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริม ทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อขจัดความยากจนให้แก่ ครัวเรือน TPMAP ครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือน ที่มีรายได้น้อย หน่วยดำเนินงาน: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ กิจกรรม ๒ ฝึกอาชีพเสริมทักษะชีวิต ขจัดความ ยากจนคนสมุทรปราการ หน่วยดำเนินงาน: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑	งบประมาณ ๕๑๖,๗๐๐ งบประมาณ ๑๘๑,๙๐๐ งบประมาณ ๓๓๔,๘๐๐	๑๘๑,๙๐๐ ๓๒๙,๗๖๑	๑๐๐		- กิจกรรมที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ - กิจกรรมที่ ๒ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณ มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ๕,๐๓๙ บาท
๕	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (หน่วยงาน หลัก) และหน่วยงานดำเนินการ ๕ หน่วยงาน โครงการพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วย แนวทาง BCG	๙,๘๑๐,๕๐๐				
	๕.๑ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วย แนวทาง BCG Model ด้านประมง	๑,๙๕๙,๒๐๐	๑๕๙,๒๐๐	๘.๑๓	๑,๘๐๐,๐๐๐	

<p>กิจกรรม ๑ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลานิลปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๒๐,๒๐๐</p>	<p>๒๐,๒๐๐</p>			<p>ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ</p>
<p>กิจกรรม ๒ กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสดในเขตเมือง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑๒,๐๐๐</p>	<p>๑๒,๐๐๐</p>		<p>-</p>	<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>กิจกรรม ๓ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สำหรับเพาะเลี้ยงปลานิล</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยดำเนินการ</p>	<p>งบประมาณ ๑๙,๓๐๐</p>	<p>๑๙,๓๐๐</p>			<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>กิจกรรม ๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากล่องปลากะพงขาวแบบลดต้นทุนตามแนวทาง BCG โมเดล</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๒๔,๒๐๐</p>	<p>๒๔,๒๐๐</p>			<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>กิจกรรม ๕ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๘๓,๕๐๐</p>	<p>๘๓,๕๐๐</p>			<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>กิจกรรม ๖ การยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี ๒๕๖๙</p> <p>หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐</p> <p>Po ๑,๗๔๒,๗๖๗.๘๕</p> <p>งบประมาณเหลือจ่าย ๕๗,๒๓๒.๑๕</p>				<p>อยู่ระหว่างบริหารสัญญา มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๗,๒๓๒.๑๕ บาท โดยกำหนดจัดงาน (Event) ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พ.ค. ๖๙ ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์</p>

<p>๕.๒ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านปศุสัตว์ หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๑๗๒,๗๐๐</p>	<p>๑๗๒,๗๐๐</p>	<p>๑๐๐</p>		<p>- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว</p>
<p>๕.๓ การพัฒนาระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช</p>	<p>งบประมาณ ๗,๖๗๘,๖๐๐</p>				
<p>กิจกรรม ๑ กิจกรรมการจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้คึ่งบางกะเจ้า (มะม่วงพันธุ์เขียววล) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>งบประมาณ ๔๖,๙๐๐</p>	<p>๔๖,๙๐๐</p>			<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรม ๒ กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔) หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๑๙๕,๙๐๐</p>	<p>๘,๖๗๕</p>		<p>๑๘๗,๒๒๕</p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรม ๓ กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๗๗,๗๐๐</p>	<p>๑๖,๖๗๕</p>		<p>๖๑,๐๒๕</p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรม ๔ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเมือง หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๒๒๐,๐๐๐</p>	<p>๒๖,๙๒๕</p>		<p>๑๙๓,๐๗๕</p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรม ๕ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอม หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>๑๑๙,๒๐๐</p>	<p>๑๑,๘๗๕</p>		<p>๑๐๗,๓๒๕</p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>

	กิจกรรม ๖ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๔๘,๗๐๐	๑๕,๐๗๕		๓๓,๖๒๕	- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
	กิจกรรม ๗ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐			- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ
	กิจกรรม ๘ การจัดงานมหกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้และของดีเมืองปากน้ำ หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๖,๘๘๖,๗๐๐				อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ลงประกาศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ครบกำหนดวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๖	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน ๑ โครงการ	๓,๔๕๐,๐๐๐				
	๖.๑ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	งบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐	๑,๙๒๘,๗๒๙.๖๙	๕๕.๙๑	๑,๕๒๑,๒๗๐.๓๑	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อบรมแล้วเสร็จ ๔๐ รุ่น คงเหลือ ๑๐ รุ่น เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๕๕.๙๑ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืนจากการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน ๕๗,๖๐๐ บาท
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	๔,๐๐๐,๐๐๐				
	๗.๑ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐			-	- อยู่ระหว่างประกาศวิจารณ์ร่าง TOR ลงประกาศเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ครบกำหนดวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๘	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐				
	๘.๑ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิ่งครอสคันทรี จังหวัด สมุทรปราการ ประจำปี ๒๕๖๙	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
๙	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๙๘๖,๒๐๐				
	๙.๑ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สู่สากล	งบประมาณ ๑,๙๘๖,๒๐๐	๔๘๔,๘๐๐	๒๔.๔๑	๑๕๐๑,๔๐๐	
	กิจกรรม ๑ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สร้างความ เข้าใจการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	งบประมาณ ๒๙๘,๑๐๐	๒๙๘,๑๐๐			-ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ
	กิจกรรม ๒ กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๑๙๒,๑๐๐	๑๘๖,๗๐๐			- ดำเนินการแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน ๕,๔๐๐ บาท
	กิจกรรม ๓ จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีไทย”	งบประมาณ ๑,๔๙๖,๐๐๐ po ๑,๓๗๐,๐๐๐ มีเงินเหลือจ่าย ๑๒๖,๐๐๐				ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยกำหนดจัดงานใน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๙ ณ ตลาดน้ำ วัดศรีวารีน้อย มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัด ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ	๑,๗๕๖,๖๐๐				
	โครงการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา เสพติด	งบประมาณ ๑,๗๕๖,๖๐๐	๖๕๑,๐๐๐	๓๗.๐๖	๑,๑๐๕,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดอบรม+จัด กิจกรรม แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๒) กลุ่มจังหวัด

จังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	แนวทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๕๗,๐๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม.๕๘+๑๐๐ - กม.๖๑+๙๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง	งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะขึ้นร่างประกวดราคาในวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๙ - ประกาศเชิญชวน ๒๗ มี.ค. ๖๙ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๗ เม.ย.๖๙ - คาดว่าจะดำเนินการ ๘ เม.ย. ๖๙ - ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙
	๑.๒ งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลจราจร ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนน ทาง หลวงหมายเลข ๓๓๔๔ ระหว่าง กม.๑๓+๗๕๐ - กม.๒๐+๑๘๑ (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๖ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๓+๙๒๙ (เป็น ช่วงๆ) และ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ระหว่าง กม. ๙ + ๐๘๔ - กม.๒๙ + ๐๐๐ (เป็น ช่วงๆ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๖.๓๔๗ กิโลเมตร ๑ แห่ง	งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการต่อคณะอนุกรรมการประจำภาค กลางพิจารณา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๒	แขวงทางหลวงชนบท ๑ (ปทุมธานี) จำนวน ๑ โครงการ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐				
	๒.๑ งานแก้ไขจุดเสี่ยงทางแยกและจุดกลับรถ ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายแสดงข้อความการจราจร ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัย สายทาง ฉช. ๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - บ้านลาดกระบัง (ตอนสมุทรปราการ) (เป็นช่วงๆ) กม.๙+๖๖๑ - ๒๐+๓๒๘ ในพื้นที่ตำบลเป็ริง ระยะทาง ๑๐.๖๖๗ กิโลเมตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ สายทาง	งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเชิญชวน ๖ มี.ค. ๖๙ - กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๙ - กำหนดพิจารณาผลการประกวดราคา ๒๔ มี.ค. ๖๙ - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ๙ เม.ย.๖๙ - คาดว่าจะดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

มติที่ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

**๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี)**

ฝ่ายเลขานุการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒๑,๓๑๘,๘๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๓๑๘,๘๐๐ บาท โดยมีหน่วยงานดำเนินการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน และมีงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๗๗,๑๘๙,๖๔๕ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

สรุปผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผลการเบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ จากที่กันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๒๑,๐๓๑,๓๓๙.๒๔ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๑ เงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๔๘๗,๔๖๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๒ โครงการ งบประมาณรวม ๕๔,๖๖๐,๘๔๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยดำเนินการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปี)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงานปัจจุบัน
๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐				
	๑.๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหกส่วน ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร ตำบลแพรกษา อำเภอมะ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ Po ๓๙,๙๖๐,๐๐๐ งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือในปี ๒๔,๖๕๕,๓๒๐	๕,๕๑๔,๔๘๐	๒๒.๓๗	๑๙,๑๔๐,๘๔๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีความ ล่าช้าเนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลน แรงงานต่างชาติ ของบริษัทคู่ค้าและการ แก้ไขแบบก่อสร้าง ตำแหน่งก่อสร้าง รวมถึง การหล่อเสาเข็ม โดยได้สิทธิการขยายสัญญาจ้าง ทำให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๙
	๑.๒ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พุทธรักษา (๓๑๑๖) พร้อมฟุตบาททางเท้า ตั้งแต่ ซอยแพรกษา ๑ บริเวณหน้าวัดแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอมะเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ	งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ Po ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ งบประมาณที่กันไว้เบิก เหลือในปี ๕๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๔๘๐,๐๐๐	๓๐.๓๕	๓๕,๕๒๐,๐๐๐	-อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตามสัญญา มีความล่าช้าเนื่องจากการแก้ไขรูปแบบ ก่อสร้างบ่อสูบลบระบายน้ำและตำแหน่ง ก่อสร้าง ปัญหาโครงสร้างสาธารณูปโภค ในพื้นที่ก่อสร้าง ปัญหาการจราจร รวมถึง ปัญหาอุทกภัย โดยได้รับการพิจารณาขยาย สัญญาจ้างทำให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๔ ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑**

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ) ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม
๑	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙	(๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ฉบับปรับปรุง วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ มายังฝ่ายเลขานุการฯ (๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (แบบ จ.๓/กจ.๓) มายังฝ่ายเลขานุการ
๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และส่วนราชการจัดส่งข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ มายังฝ่ายเลขานุการฯ
๓	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา ๕๖ และ ๕๘ (ถ้ามี) มายังฝ่ายเลขานุการฯ
๔	ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๙	คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

**๓.๕ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล**

ฝ่ายเลขานุการ ๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลแจ้งว่า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามมาตรา ๑๕ วรยศสามแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเสนอชื่อผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดละ ๒ คน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

๒) สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.สป.) ได้แจ้งให้ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดใน ก.บ.จ.สป. พิจารณาเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดให้ได้หญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคน เพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนทล และจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาผลการคัดเลือกและเสนอกลุ่มจังหวัดภาคกลางและปริมนทลดำเนินการต่อไป ซึ่งผลการเลือกผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนทล โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุดทั้งชายและหญิงมีรายนาม ดังนี้

๑) ดร.วิชัย จันทรจำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

๒) นางรพีพรรณ ศักตามินทร์ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้จัดส่งรายชื่อผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรปราการดังกล่าวให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนทลเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่

ฝ่ายเลขานุการ (๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๔๖๘/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี กับ นายอำเภอบางบ่อ ที่ ๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒ และจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๓ ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนสามหมื่นบาท) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาว่า "...ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงิน ๕,๑๘๔,๗๗๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นั้น เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้รับจ้างไม่ให้อำนาจรับภาระค่าปรับสูงเกินไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จึงสมควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ คงเหลือเงินค่าปรับจำนวน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีโดยหักเอาจากค่าจ้างที่ค้างจ่ายเป็นเงิน ๕,๑๘๔,๗๗๕ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องคืนค่าปรับที่หักไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้เป็นการใช้ปรับที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามสัญญาซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ใช่เป็นผู้ผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของจำนวนค่าปรับส่วนที่สูงเกินส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดี...

...พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนค่าปรับส่วนที่สูงเกินส่วนคิดเป็นเงิน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒"

ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีหมายแจ้งคำสั่งบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนค่าปรับส่วนที่สูงเกินส่วนคิดเป็นเงิน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด (คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

บริษัท สายทองก่อสร้าง จำกัด แจ้งความประสงค์ขอรับชำระหนี้ตามคำพิพากษาที่ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีหมายแจ้งคำสั่งบังคับถึงจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้คืนค่าปรับส่วนที่สูงเกินส่วนคิดเป็นเงิน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ปัจจุบันแปรสภาพเป็น บริษัทสายทองก่อสร้าง จำกัด) โดยขอให้จังหวัดคืนค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี ๙๘๘-๗-๑๗๖๖-๔

(๒) จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๘๐๓,๙๔๙.๑๕ บาท (สองล้านแปดแสนสามพันเก้าร้อยสี่สิบบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

รายการเดิม	งบประมาณ (บาท)	รายการใหม่	งบประมาณ (บาท)
เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดสมุทรปราการ	๒,๘๐๓,๙๔๙.๑๕	ชำระเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าวัดตลาด หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐

ข้อระเบียบ/หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่ายหมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๒.๕.๑ ค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินคดี เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี โดยให้หารือ สำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว การนำเงินเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๕.๑ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายในการนำไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ให้กับบริษัท สายทองก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนเงินจัดสรรที่เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าวัดคอคอด หมูที่ ๘ หมูที่ ๑๐ และหมูที่ ๑๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๔.๒ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ (๑) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ขอความอนุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการสำรวจและจัดทำทางข้าม (ทางม้าลาย) พร้อมป้ายเตือนจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เข้ารับบริการของหน่วยงานในบริเวณด้านหน้าสถาบันฯ ซึ่งปัจจุบันบริเวณดังกล่าวยังไม่มีทางข้าม (ทางม้าลาย) ที่ชัดเจน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้ว ถนนบริเวณดังกล่าวเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๑ (ช่วงที่ ๒) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร จึงได้แจ้งแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ดำเนินการสำรวจและออกแบบการจัดทำทางข้าม (ทางม้าลาย) พร้อมป้ายเตือนจราจร เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดต่อไป

(๓) แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบการจัดทำทางข้าม (ทางม้าลาย) พร้อมป้ายเตือนจราจร เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดโดยขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อขยายผลการดำเนินการเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โครงการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อความปลอดภัยถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๑ (ช่วงที่ ๒) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณจำนวน ๒๑๑,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(๔) จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒,๘๐๓,๙๔๙.๑๕ บาท (สองล้านแปดแสนสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งงบประมาณเหลือจ่ายที่ต้องนำไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ ให้กับบริษัท สายทองก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๒,๕๙๒,๓๘๗.๕๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ยังคงมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการดังกล่าวอีก จำนวน ๒๑๑,๕๖๑.๖๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์)

ข้อระเบียบ/หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่ายหมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ความเห็นฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เป็นการขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรม
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ข้อ ๒.๓.๑

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ออนเงินจัดสรรที่เหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อขยายผลการดำเนินการเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.๑๐๐๖ - เคหะบางพลี X๑ (ช่วงที่ ๒)
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๐.๖๓๐ กิโลเมตร โดยปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย
เพื่อความปลอดภัย งบประมาณจำนวน ๒๑๑,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายวิชัย จันทร์จรรย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ในฐานะผู้แทนภาคประชาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงานงบประมาณ กรณีการจัดทำแผนงาน/โครงการ ขอให้ตรวจสอบความพร้อมของโครงการต้องมีข้อมูลเอกสาร
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วยแบบบูรณาการ เอกสารประมาณราคา/ปร.๔/ปร.๕ แผนที่ดำเนินโครงการ พร้อมพิกัด
เอกสารแสดงความพร้อมของพื้นที่และเอกสารการยื่นคำขอ/เอกสารแสดงการอนุญาต/ยินยอมให้ใช้พื้นที่ เพื่อมิให้มี
การเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการนาน
จึงขอเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เสนอโครงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

ประธาน ขอความร่วมมือส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๗๑ โดยพิจารณาโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญ
ของจังหวัดและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Area Based) อาทิ โครงการงบลงทุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๗๑ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่จังหวัดจะได้รับการจัดสรร
และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายวิรัชชาติ คงอภัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายอาทิตย์ แห่เหล่านาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม