

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
ประเด็นพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล								2,189,637.69	15,070,862.31	
1	การพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง	1,959,200	1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 2. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ	-	/	/	-	159,200.00	1,800,000.00	
	1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงปลาในบ่อดกภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	20,200	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	20,200.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	2. กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาในเขตเมือง	12,000	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	12,000.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์สำหรับเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดกภัย	19,300	สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	19,300.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
	4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลา กะพงขาวแบบลดต้นทุนตามแนวทาง BCG โมเดล	24,200	สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	24,200.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูป สินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model ด้านประมง	83,500	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	83,500.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	6. การยกระดับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น (GI) สมุทรปราการ ปี 2569 สัญญาเลขที่ บจ 63/2569 สว. 20 เม.ย. 69 เริ่มต้นสัญญา 21 เม.ย.69 - 19 มิ.ย.69 ระยะเวลา 60 วัน (งดงาน) โดย บจก. อีเว้นท์ มอร์	1,800,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สมุทรปราการ	21 เม.ย.69 - 19 มิ.ย.69	-	/	-	0.00	1,800,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2	การพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วย แนวทาง BCG Model ด้านปศุสัตว์	172,700	สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	172,700.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
3	การพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพด้วยแนวทาง BCG Model ด้านพืช	7,678,600	1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ	-	/	/	/	126,700.00	7,551,900.00	
	1. การจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สุ้งบางเจ้า (มะม่วงพันธุ์เขียววล)	46,900	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	4,425.00	42,475.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
	2. กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4)	195,900	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	4,425.00	191,475.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
	3. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง	77,700	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	8,175.00	69,525.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
	4. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง	220,000	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	13,275.00	206,725.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม
	5. ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอม	119,200	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	5,775.00	113,425.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม
	6. ส่งเสริมการผลิตส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม	48,700	สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	7,125.00	41,575.00	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม โดยดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ และกำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม
	7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปสินค้า เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวทาง BCG Model	83,500	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	83,500.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	8. การจัดงานสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ	6,886,700	1. ที่ทำการปศุครอง จังหวัดสมุทรปราการ 2. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 3. สำนักงานเกษตร จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	-	/	0.00	6,886,700.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4	พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	3,450,000	สถาบันพัฒนาบุคลากรใน อุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์	-	-	/	-	1,731,037.69	1,718,962.31	อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมฝึกอบรม อบรมแล้วเสร็จ 33 รุ่น คงเหลือ 17 รุ่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
5	จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ	4,000,000	1. ที่ทำการปกครอง จังหวัดสมุทรปราการ 2. สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ 3. สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ	-	-	-	/	0.00	4,000,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาคูณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง								516,700.00	0.00	
6	การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างเสริมทักษะชีวิตพัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TP MAP ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ	516,700	1. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 2. สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 1 สมุทรปราการ	-	/	/	-	516,700.00	0.00	
	กิจกรรมที่ 1. การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพเพื่อจัดความยากจนให้แก่ครัวเรือน TPMAP ครัวเรือนเปราะบางและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ	181,900	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	-	/	-	-	181,900.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2. ฝึกอาชีพเสริมทักษะชีวิต ขจัดความยากจนคนสมุทรปราการ	334,800	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1สมุทรปราการ	-	-	/	-	334,800.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 5,039 บาท

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
ประเด็นพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน								217,284,122.00	56,485,000.00	
7	งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม. 0+000 - กม.2+500 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	22,000,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	120 วัน	-	/	-	0.00	22,000,000.00	มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแบบจากสำนักทางหลวง ที่ 13
8	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.8+600 - กม.9+400 และกม.10+400 - กม.12+700 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	27,000,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69	-	/	-	26,484,122.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ.69 สัญญาเลขที่ สป.40/2569 ลว.23 ก.พ.69 เริ่มต้นสัญญา 24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69 วงเงิน 26,484,122 บาท ระยะเวลา 120 วัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
9	งานปรับปรุงและซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+800 - กม.16+400 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	18 ก.พ.69 - 17 มิ.ย.69	-	/	-	9,990,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 17 ก.พ. 69 สัญญาเลขที่ สป.39/2569 ลว. 17 ก.พ. 69 เริ่มต้นสัญญา 18 ก.พ.69 - 17 มิ.ย.69 ระยะเวลา 120 วัน วงเงิน 9,990,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
10	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.27+100 - กม.30+000 ด้านขวาทาง ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	19,500,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69	-	/	-	19,125,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 สัญญาเลขที่ สป.42/2569 ลว. 23 ก.พ. 69 เริ่มต้นสัญญา 24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69 ระยะเวลา 120 วัน วงเงิน 19,125,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ									222,792,459.69	73,665,462.31	
11	งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม.30+000 - กม.34+200 (ด้านซ้ายทาง) ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร ตำบลท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	30,000,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69	-	/	-	29,408,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 สัญญาเลขที่ สป.41/2569 ลว.23 ก.พ.69 เริ่มต้นสัญญา 24 ก.พ.69 - 23 มิ.ย.69 ระยะเวลา 120 วัน วงเงิน 29,408,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว 15%	
12	งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน - บางตำรุ ระหว่าง กม. 37+700 - กม.38+120 (บริเวณจุดกลับรถ) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	8,500,000	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	24 ก.พ.69 - 21 ก.ย.69	-	/	-	8,380,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 สัญญาเลขที่ สป.44/2569 ลว. 23 ก.พ. 69 เริ่มต้นสัญญา 24 ก.พ.69 - 21 ก.ย.69 ระยะเวลา 210 วัน วงเงิน 8,380,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
13	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป. 1005 - วัดบางนางเพ็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.630 กิโลเมตร	10,800,000	แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69	-	/	-	10,789,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 -สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.22/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสัญญา 15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69 ระยะเวลา 120 วัน (8 งวดงาน) วงเงิน 10,789,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
14	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายคู่ขนานสะพานยกระดับเลียบริมคลอง สรรพสามิต (ช่วงที่ 2) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร	5,400,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	13 ธ.ค.68 - 11 พ.ค.69	-	/	-	4,990,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.6/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค.68 - 11 พ.ค.69 ระยะเวลา 150 วัน (7 งดงาน) วงเงิน 4,990,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 งด คงเหลือ 3 งด อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
15	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายเลียบริมคลองพระองค์เจ้าไชยา นุชิต (วัดกาหลง) อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	34,500,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	26 มี.ค.69 - 21 ต.ค.69	-	/	-	0.00	34,485,000.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.28/2569 ลว. 25 มี.ค. 69 เริ่มต้นสัญญา 26 มี.ค.69 - 21 ต.ค.69 ระยะเวลา 210 วัน (14 งดงาน) วงเงิน 34,485,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
16	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 34 - บ้านบางกระยาง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร	11,500,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 13 มี.ย.69	-	/	-	11,489,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.22/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสัญญา 15 ม.ค.69 - 13 มี.ย.69 ระยะเวลา 150 วัน (10 งดงาน) วงเงิน 11,489,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายแยกบางกระยาง - คลองบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร	6,000,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	13 ธ.ค.68 - 11 พ.ค.69	-	/	-	5,988,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.5/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค.68 - 11 พ.ค.69 ระยะเวลา 150 วัน (6 งดงาน) วงเงิน 5,988,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
18	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองสวน - ลูกวัว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 1.280 กิโลเมตร	16,200,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	13 ธ.ค.68 - 11 เม.ย.69	-	/	-	16,179,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.7/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 เริ่มต้นสัญญา 13 ธ.ค.68 - 11 เม.ย.69 วงเงิน 16,179,000 บาท ระยะเวลา 180 วัน (9 งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว 5 งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
19	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองสวน - บางพะเนียง ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร	6,000,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69	-	/	-	5,950,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.22/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสัญญา 15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69 ระยะเวลา 120 วัน (7 งวดงาน) วงเงิน 5,950,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
20	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 - หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	6,800,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69	-	/	-	6,789,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.22/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.69 - 14 พ.ค.69 ระยะเวลา 120 วัน (7 งวดงาน) วงเงิน 6,789,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
21	ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศิระจรเข้ - เขาะโพธิ์ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.660 กิโลเมตร	24,500,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 13 ก.ค.69	-	/	-	24,485,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขพข.สป.22/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.69 - 13 ก.ค.69 ระยะเวลา 180 วัน (12 งวดงาน) วงเงิน 24,485,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ									222,792,459.69	73,665,462.31	
22	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี X1 (ช่วงที่ 2) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.630 กิโลเมตร	7,600,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 14 พ.ค. 69	-	/	-	7,583,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.20/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.69 - 14 พ.ค. 69 ระยะเวลา 120 วัน (6 งดงาน) วงเงิน 7,583,000 บาท เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% (1,137,450) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
23	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงชนบท สป.1006 - เคหะบางพลี X2 (ช่วงที่ 2) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร	19,700,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	15 ม.ค.69 - 13 มิ.ย. 69	-	/	-	19,678,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 69 เลขที่ ขทพ.สป.24/2569 ลว. 14 ม.ค. 69 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ม.ค.69 - 13 มิ.ย. 69 ระยะเวลา 150 วัน (9 งดงาน) วงเงิน 19,678,000 บาท เบิกจ่าย ล่วงหน้า 15 % (2,951,700) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
24	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ 2 - คลองบางนางเพ็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร	3,500,000	แขวงทางหลวงชนบท สมุทรปราการ	13 ธ.ค.68 - 14 มิ.ย. 69	-	/	-	3,489,000.00	0.00	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 สัญญาเลขที่ ขทพ.สป.8/2569 ลว. 12 ธ.ค. 68 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 ธ.ค.68 - 14 มิ.ย. 69 ระยะเวลา 120 วัน (6 งดงาน) วงเงิน 3,489,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
25	งานสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวง หมายเลข 3 ตอน บางตำรุ - คลองด่าน ที่ กม.60+015 (บริเวณวัดแจ้งราษฎร์ศรัทธา ธรรม) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ	6,500,000	แขวงทางหลวง สมุทรปราการ	24 ก.พ.69 - 21 ก.ย.69	-	/	-	6,488,000.00	0.00	ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 สัญญาเลขที่ สป.44/2569 ลว. 23 ก.พ. 69 เริ่มต้นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.พ.69 - 21 ก.ย.69 ระยะเวลา 210 วัน วงเงิน 6,488,000 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ								222,792,459.69	73,665,462.31	
ประเด็นพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว								990,200.00	996,000.00	
26	อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล	1,986,200	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ				-	990,200.00	996,000.00	
	กิจกรรมที่ 1. จัดอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม	298,100	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ		/	-	-	298,100.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์	192,100	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ		/	-	-	192,100.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ และมีเงินเหลือจ่ายจากการอบรม 5,400 บาท
	กิจกรรมที่ 3. จัดงานมหกรรมท่องเที่ยว “เที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีไทย”	1,466,000	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ	43 วัน	-	/	-	0.00	1,466,000.00	
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ผู้เข้าชมภายในงาน)	30,000	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ		-	-	-	0.00	30,000.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ				
ผลผลิต : โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ									222,792,459.69	73,665,462.31	
27	การท่องเที่ยวเชิงกีฬา วิ่งครอสคันทรี่ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2569	500,000	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ		/	-	-	500,000.00		ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ	
ประเด็นพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่									1,811,800.00	1,113,600.00	
28	ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	1,756,600	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	-	-	/	-	643,000.00	1,113,600.00	ดำเนินการกิจกรรมที่ 1-3 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ที่ 4-8	
29	การฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติด จิตเวช เพื่อพัฒนาทักษะ และฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคมจังหวัดสมุทรปราการ	1,288,800	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ		-	/	-	1,168,800.00	0.00	ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน 121,800 บาท	